

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC  
DOMICILIO COMPLETO AV. TECNOLÓGICO #27, ZACATEPEC, MORELOS, C.P. 62780

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE  
FECHA DE INICIO 

13	2	2017
DÍA	MES	AÑO

  
FECHA DE TERMINACIÓN 

DÍA	MES	AÑO

FECHA 

1	12	2017
DÍA	MES	AÑO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXO 2016	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, ÁREA DE HIDRAULICA, ÁREA DE ESTUDIO DEL CONCRETO, CUARTO HUMEDO, BODEGA Y OFICINA DEL JEFE DE LABORATORIO	\$ 5,304,000.00	-	\$ 5,304,000.00	\$ 4,838,342.74	80%	\$ 4,243,200.00	4972	4743	80	EN ESPERA DE LA CONCLUSIÓN, ESTA EM PROCESO LA INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA, FIRMES DE CONCRETO ACABADO PULIDO, FALSO PLAFON, CANCELERIA Y HERRERIA.
PROEXO 2016	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL	\$ 3,182,239.80	-	\$ 3,182,239.80	\$ -	0%	\$ -	4972	4743	0	EN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN, EL PROCESO CAMBIO DE FECHAS DEBIDO AL AJUSTE DE AGENDA DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:  
EN ESPERA DE LOS INFORMES FÍSICO FINANCIEROS POR PARTE DEL ORGANO REGULADOR DEL ESTADO DE MORELOS

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
NOMBRE: M.C.I.C. ARÍSTIDES JESÚS DÍAZ NAVA  
CARGO: JEFE DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO  
CORREO ELECTRONICO: aristidesdgest@hotmail.com  
TEL 10 DIGITOS: 7343432110 EXT 229  
FIRMA *Arístides S. Díaz Nava*

NOMBRE: VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO  
ING. ROBERTO ORTÍZ DELGADIL  
FIRMA *Roberto Ortíz Delgadil*



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM ( FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)  
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)  
PROEXO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS) OTROS (ESPECIFICAR)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC  
DIRECCIÓN